

NO VALIDO



PRUEBA DIELECTRICA A VARAS. INFORME: I-V02-2025.
Cliente: GENERADORA DE GATUN, S.A
Dirección: Panama, Bella Vista, Calle 58 Este, Plaza 58, Piso 8 oficina 805 y 806
Cel.: +507 6780-6171
Email: priscila.gonzalez@ieh-panama.com

HV TEST certifica que los equipos abajo listados fueron probados en la fecha indicada.

Las pruebas fueron realizadas con el siguiente equipo:

Probador de pertigas. Modelo: 7707. Fabricante: HASTINGS. Serie: P15057

"La prueba se realizó de acuerdo con lo establecido en la parte 1910.269 de la norma OSHA, el fabricante garantiza que el equipo cumple con las pruebas dieléctricas para pértigas eléctricas, asegurando su conformidad con las regulaciones vigentes."

NUMERO DE ID	TIPO DE VARA	MARCA	NUMERO DE SERIE / LOTE	ROTACION	PUNTOS DE PRUEBA								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
PR-06	DE RESCATE	Honeywell	PR-06	0°	1	2	1	1	2	2	3		
				180°	2	2	1	2	1	2	3		
PR-07	DE RESCATE	Honeywell	PR-07	0°	1	2	2	1	1	1	2		
				180°	1	2	2	1	1	1	2		
PR-08	DE RESCATE	Honeywell	PR-08	0°	2	2	1	2	2	1	2		
				180°	2	2	2	1	1	2	2		
PR-09	DE RESCATE	Honeywell	PR-09	0°	1	1	2	2	1	1	3		
				180°	1	1	2	2	2	1	3		
PR-10	DE RESCATE	Honeywell	PR-10	0°	2	2	2	1	2	2	2		
				180°	1	1	2	2	2	2	2		

Recomendaciones: Realizar inspecciones frecuentes antes y durante el uso para detectar daños o desgastes, limpiar las pértigas con productos químicos que puedan deteriorar el material aislante, guardar en un lugar seco, fresco y alejado de sustancias que puedan dañarlas. Reemplazar las pértigas que estén dañadas o que no pasen las inspecciones. Estas prácticas ayudan a mantener la seguridad de las pértigas sigan funcionando correctamente y protejan a los trabajadores de riesgos eléctricos.

Prueba realizada por: Ceferino Agudo Atencio.

Testigo: Oscar González.

Fecha: 22 de enero de 2026.



Firma de aprobación:

PAGO